Beschlussauszug

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting vom 26.02.2024

TOP 7. Sachstandbericht zur Umkleidekabine im Sportzentrum Gelting

Der Vorsitzende übergibt den Architekten Harksen und Stach sowie Frau Schröder aus der Verwaltung das Wort.

Es wird der aktuelle Sachstand zur Umkleidekabine im Sportzentrum Gelting aufgezeigt.

Nov. 2022	Abbrucharbeiten
Feb. 2023	Fundamentarbeiten
Apr. 2023	Dachstuhl
Mai 2023	Mauerwerk
Jun.2023	Dach
Aug. 2023	Fenster
Sept. 2023	Erschließung, Installation
Okt. 2023	Estricharbeiten
Nov. 2023	Malerarbeiten
Dez. 2023	Fliesenverlegung (letztes Gewerk)

Die Fertigstellung des Projektes wird in 14 Tagen erwartet.

Zusätzlich werden die Kosten anhand einzelner Positionen dargestellt. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf 989.000,00 Euro.

Die Kostensteigerung in Höhe von 10 – 12 Prozent wird damit begründet, dass es sowohl eine massive Kostensteigerung von Baumaterialien gab, als auch ein Bodenaustausch und eine Änderung der Flutlichtanlage vorgenommen werden musste.

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Steinbergkirche, den 21.08.2024